

فهرست طرح های قابل افتتاح شهرداری کاشان در سال ۱۳۹۹

ردیف	نام (عنوان) پروژه	منطقه	متولی	کل مبلغ اعتبار پروژه (ریال)	اعتبار مورد نیاز در سال ۹۹	پیش بینی زمان افتتاح پروژه (مجموعه جلسه مدیون)	پیش بینی زمان افتتاح پروژه		وضعیت پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی	توضیحات
							(از منظر بازدهی میدانی و کنترل پروژه)				
۱	مرمت و بهسازی خانه تاریخی عباسیان	منطقه یک	منطقه یک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان شهریور ماه	۱	غیر فعال	۶۰٪	به علت مشکلات مالی و عدم حضور پیمانکار این پروژه از بهمن ماه تا کنون غیر فعال میباشد	
۲	مرمت خانه رضوی و توسعه فرهنگسرای معراج	منطقه یک	منطقه یک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان دی ماه	۱	فعال	۵۰٪	به علت مشکلات مالی و حضور کم رنگ اکیب های عمرانی این پروژه از بهمن ماه باروند کندی در حال پیشرفت است	
۳	مرمت و بهسازی مرکز محله درب باغ (خیابان فاضل نراقی)	منطقه یک	منطقه یک	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	۱	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد	
۴	اجرای فاز دوم پروژه بهسازی خیابان میرعماد	منطقه یک	منطقه یک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان بهمن ماه	۱	فعال	۱۰٪	انجام ترانس آسفالت و زیرسازی	
۵	احداث خانه فرهنگ قطان	منطقه یک	ستادی	بدون برآورد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	۱	غیر فعال	۰٪	طراحی و نقشه های پروژه صورت گرفته است اما پروژه هنوز به تملک شهرداری در نیامده است	
۶	خاکبرداری، تسطیح، زیرسازی و آسفالت بلوار ۵۲ متری شهید علی تبار	منطقه دو	ستادی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان مردادماه	۱	فعال	۸۵٪	در حال انجام بل های بتنی آبرو	
۷	احداث غرفه های میدان میوه و تره بار + سرویس بهداشتی میدان میوه و تره بار	منطقه دو	ستادی	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان شهریور ماه	۱	فعال	۹۰٪	فاز پایانی پروژه	
۸	احداث میدان کتاب	منطقه دو	ستادی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مهر ماه	۱	فعال	۹۰٪	بعثت جابجایی تیرهای برق، رنگ آمیزی جداول و تکمیل کار ناسبات و اجرای بلوک فرش این پروژه زمانبر است	
۹	احداث بوستان اهل قلم	منطقه دو	منطقه دو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آبان ماه	۱	فعال	۵۵٪	سنگ فرش و سرویس بهداشتی پروژه و همچنین فضای سبز آن در دستور کار قرار گرفته است	
۱۰	اجرای دیواره ساحلی رودخانه حیدر (حدفاصل میدان کتاب تا بلوار گلستان)	منطقه دو	ستادی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان شهریور ماه	۱	فعال	۱۰۰٪	اتمام یافته	
۱۱	احداث منبع ذخیره آب پارک شهید مومنین	منطقه دو	ستادی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان تیر ماه	۱	فعال	۹۰٪	همچنان موتورخانه این پروژه ناقص میباشد	

فهرست طرح های قابل افتتاح شهرداری کاشان در سال ۱۳۹۹

ردیف	نام (عنوان) پروژه	منطقه	متولی	کل مبلغ اعتبار پروژه (ریال)	اعتبار مورد نیاز در سال ۹۹	پیش بینی زمان افتتاح پروژه (صوبه جلسه مدبران)	پیش بینی زمان افتتاح پروژه		وضعیت پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی	توضیحات
							از منظر فرآیندهای میدانی و کنترل پروژه	(از منظر فرآیندهای میدانی و کنترل پروژه)			
۱۲	احداث ساختمان اداری منطقه سه شهرداری کاشان	منطقه سه	ستادی	۶۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان دی ماه	ü	فعال	۷۰٪	همچنان نمای ساختمان و دیوارپوشی ها باقی مانده است	
۱۳	عملیات تراش و آسفالت بلوار سردار شهید واجدی (جاده قمصر)	منطقه سه	ستادی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد	
۱۴	عملیات تراش و آسفالت بلوار سپهبد شهید صیاد شیرازی	منطقه سه	ستادی	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد	
۱۵	اجرای پیاده راه ملا محسن فیضی کاشانی (سه راهی شهید خراسانی)	منطقه سه	منطقه سه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آبان ماه	ü	فعال	۸۵٪	بعثت تغییرات در طراحی پروژه و افزودن بخش های مختلف عمرانی به پروژه، حدود یک ماه از تاریخ تعیینی افتتاح پروژه به تعویق خواهد افتاد	
۱۶	احداث ساختمان مبارزه با مواد مخدر	منطقه سه	ستادی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آبان ماه	ü	نیمه فعال	۴۰٪	فعالیت اکپب عمرانی به کندی پیش می رود	
۱۷	احداث بوستان شهرک ۲۲ بهمن	منطقه سه	منطقه سه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	ü	فعال	۳۰٪	آغاز فعالیت عمرانی پروژه	
۱۸	احداث خانه فرهنگ کوی حسین پور (قائم ۲۱)	منطقه سه	ستادی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	ü	غیر فعال	۵۵٪	با روند کندی پروژه در حال انجام می باشد	
۱۹	احداث پل هم سطح رودخانه ساحلی (گازرگاه) - درب اصفهان	منطقه سه	ستادی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد	
۲۰	احداث و تجهیز ساختمان آموزش پارک ترفیق بوستان لاله	منطقه سه	ستادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان شهریور ماه	ü	نیمه فعال	۵۰٪	بعثت مشکلات مالی و بدعهدی پیمانکار این پروژه حدود دو ماه از تاریخ مقرر شده به تعویق خواهد افتاد	
۲۱	احداث پارک لندر	منطقه سه	منطقه سه	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	نیمه فعال	۳۰٪	روند بسیار کند پیمانکار	
۲۲	احداث زمین چمن مصنوعی حسن آباد	منطقه سه	منطقه سه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	نیمه فعال	۵۰٪	به علت کمبود نقدینگی این پروژه متوقف می باشد	
۲۳	احداث باغ بوتانیک	منطقه سه	ستادی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	غیر فعال	۳۰٪	عدم انعقاد قرارداد	
۲۴	احداث ساختمان فرمادهی نیروی انتظامی	منطقه چهار	ستادی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	ü	نیمه فعال	۱۵٪	پیشرفت کند و اکپب کم پیمانکار	
۲۵	احداث پل آبرو رودخانه حیدر (بلوار بعثت)	منطقه چهار	ستادی	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آذرماه	ü	فعال	۵۰٪	پیشرفت کند و اکپب کم پیمانکار	
۲۶	احداث فرهنگسرای فین	منطقه چهار	ستادی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	ü	نیمه فعال	۲۵٪	انعقاد قرارداد صورت گرفته اما هنوز فعالیت عمرانی شروع نشده است	
۲۷	دیواره سازی رودخانه حیدر (روبروی فروشگاه یاس)	منطقه چهار	ستادی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان تیرماه	ü	غیر فعال	۱۰٪	بکارگیری پیمانکار پروژه مذکور در دیگر پروژه ها	
۲۸	احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه و آفمی تئاتر رویاز مسکن مهر	منطقه چهار	منطقه چهار	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مهرماه	ü	فعال	۹۵٪	فاز پایانی پروژه	
۲۹	اجرای کف سازی و بلوک فرش معابر اطراف باغ فین	منطقه چهار	منطقه چهار	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد	
۳۰	احداث زمین چمن و پارک بلوار باقر العلوم	منطقه چهار	منطقه چهار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آبان ماه/روز درختکاری	ü	غیر فعال	۱۰٪	تنها زمین این پروژه زیرسازی شده است	

فهرست طرح‌های قابل افتتاح شهرداری کاشان در سال ۱۳۹۹

ردیف	نام (عنوان) پروژه	منطقه	منولی	کل مبلغ اعتبار پروژه (ریال)	اعتبار مورد نیاز در سال ۹۹	پیش‌بینی زمان افتتاح پروژه (مجموعه جلسه مدرمان)	پیش‌بینی زمان افتتاح پروژه (از منظر بازدهی میمادی و کنترل پروژه)	وضعیت پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی	توضیحات
۳۱	احداث میدان حضرت معصومه (س)	منطقه پنج	ستادی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مهرماه	ü	فعال	۶۰٪	رنگ آمیزی جدول، جابجایی تیرهای برق، فضا سبز و کف فرش های میدان همچنان باقی مانده است
۳۲	بهبودی استخر مروراید	منطقه پنج	ستادی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آبان ماه	ü	فعال	۷۰٪	در حال انجام
۳۳	احداث بل آب و رودخانه سوک چم (شاخه دامپزشکی)	منطقه پنج	ستادی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان تیرماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد
۳۴	فاز دوم عملیات گمر بندی سردار شهید گرمی (طاهر آباد-یزدل)	منطقه پنج	ستادی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دهه مبارک فجر	ü	غیر فعال	۵۰٪	در انتظار آسفالت از سوی اداره راه و شهرسازی
۳۵	عملیات دیواره چینی رودخانه سرخه (انتهای بلوار صنعت تا بلوار قطب راوندی)	منطقه پنج	ستادی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دهه مبارک فجر	ü	غیر فعال	۶۰٪	در حال خاتمه فرارده
۳۶	احداث خانه فرهنگ صنعت (گوی دیا ۱۱) + محوطه سازی روبروی فرهنگسرا	منطقه پنج	ستادی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	ü	فعال	۶۵٪	همچنان نمای ساختمان و تاسیسات و روشنایی، کف پوش و دیوار پوش پروژه باقی مانده است
۳۷	احداث خانه فرهنگ اندیشه راوند	منطقه پنج	ستادی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد
۳۸	احداث بوستان شادی (رجبی)	منطقه پنج	منطقه پنج	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آبان ماه	ü	فعال	۴۰٪	جدول گذاری، بلوک فرش، تاسیسات و فضای سبز پروژه باقی مانده است
۳۹	عملیات تکمیل بلوار حضرت زینب (س) و میدان سرباب (زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری) و دانشگاه	منطقه پنج	ستادی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد
۴۰	احداث بل عابر بلوار دانش (روبروی خیابان استاندارد)	منطقه پنج	ستادی	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان مردادماه	ü	فعال	۱۰۰٪	افتتاح شد
۴۱	احداث بوستان نشاط (طراوت) محله سادات	منطقه پنج	منطقه پنج	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان آذرماه	ü	نیمه فعال	۵۰٪	عدم مصالح بای کار، عدم اجرای تاسیسات و روشنایی
۴۲	عملیات دیواره چینی رودخانه طاهر آباد	منطقه پنج	منطقه پنج	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مهرماه	ü	غیر فعال	۹۰٪	بعثت مشکلات فنی و عدم اجرای صحیح و اصولی پروژه متوقف میباشد
۴۳	بهبودی شهرک تقی زاده	منطقه پنج	منطقه پنج	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان مردادماه	ü	فعال	۹۰٪	فاز پایانی جدول گذاری
۴۴	احداث رنگ ترافیکی ۴۵ متری ایثار (حداصل تقاطع بلوار شهید معمار و بلوار قطب، راوندی تا میدان شهدای نوش آباد)	منطقه دو و پنج	ستادی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایان تیرماه	ü	نیمه فعال	۸۰٪	بکارگیری پیمانکار پروژه مذکور در دیگر پروژه ها
۴۵	احداث سرویس بهداشتی های بوستان قدیرزاده، محور امیر کبیر و مسجد امیرالمومنین راوند	منطقه یک و پنج	منطقه یک و پنج	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهه مبارک فجر	ü	نیمه فعال	۵۰٪	با روندگندی پروژه ها در حال انجام میباشد